

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	1 ARMATA					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	2 ARMATA					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	3 ARMATA					
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	ABBA					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	ACACIE	03/07/2008	40	Via Acacie	completato	
Fusina	08/09/2008	13/09/2008	ACETOSELLA					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	ADAMELLO					
Campalto	04/08/2008	09/08/2008	ADDA					
Campalto	18/08/2008	23/08/2008	ADIGE					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	ADRIA					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	AGNOLETTI					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	AGNOLETTI C.					
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	AGORDO					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	AGOSTINI					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	ALAMANNI					
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	ALEARDI					luglio
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	ALESSANDRIA	09/04/2008	17	ALESSANDRIA		
				10/04/2008	26	ALESSANDRIA		
				11/04/2008	5	ALESSANDRIA	completato	
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	ALFANI					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	ALLEGHE					
				22/05/2008	8	ALLEGRI (CALLE)	completato	
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	ALPAGO					
Campalto	24/11/2008	29/11/2008	ALTINIA					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	ALTOBELLO					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	AMBA ALAGI	09/04/2008	16	AMBA ALAGI	completato	
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	AMBA ARADAN	09/04/2008	20	AMBA ARADAN	completato	
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	AMBA UORK	09/04/2008	21	AMBA UORK	completato	
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	AMMIANA					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	ANCILOTTO	08/04/2008	18	ANCILOTTO	completato	
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	ANCONA					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	ANGIOLIERI					
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	ANNIA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	ANTONINI					
Fusina	05/05/2008	10/05/2008	ARCHIMEDE	23/04/2008	67	ARCHIMEDE		
				24/04/2008	125	ARCHIMEDE	completato	
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	ARDUINO					
Fusina	10/03/2008	15/03/2008	ARIOSTO	05/03/2008	8	ARIOSTO		
				06/03/2008	56	ARIOSTO	completato	
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	ARMELLINI					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	ARNO					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	ARTIGIANI					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	ASPROMONTE					
Campalto	08/12/2008	13/12/2008	ASTI	11/04/2008	18	ASTI	completato	
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	ATESTINA					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	AUTOSTRADA P.LE					
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	AVENA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	AVESANI					
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	AVISIO (VICOLO)					
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	BACCHIGLIONE					
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	BAGARON	07/05/2008	60	BAGARON	completato	
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	BAGLIONI	04/03/2008	34	BAGLIONI		
				05/03/2008	25	BAGLIONI	completato	
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	BAINSIZZA P.LE					luglio
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	BALBO					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	BALDISSERA					
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	BARACCA F.					
Campalto	04/08/2008	09/08/2008	BARBARIGO A.					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	BASSI					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	BASSI P.LE					
Campalto	08/12/2008	13/12/2008	BAZZERA	10/04/2008	41	BAZZERA	completato	
Fusina	05/05/2008	10/05/2008	BELLA	05/05/2008	23	BELLA	completato	
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	BELLINATO	01/07/2008	6	BELLINATO	completato	
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	BELLINI					luglio
Fusina	12/05/2008	17/05/2008	BELLOTTO	05/05/2008	59	BELLOTTO	completato	
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	BENACO					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	BENELLI					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	BENVENUTO					
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	BERCHET	15/05/2008	25	BERCHET	completato	
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	BERGAMO					
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	BERNA					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	BERNARDI					
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	BERNARDO CANAL					agosto
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	BETULLE					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	BEZZECA	29/04/2008	16	BEZZECA	completato	
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	BISSA					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	BISSAGOLA					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	BISSOLATI					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	BISSOLO					
Campalto	02/06/2008	07/06/2008	BISSUOLA	26/05/2008	194	BISSUOLA		
				27/05/2008	35	BISSUOLA	completato	
				03/06/2008	185	BISSUOLA	griglie	
				04/06/2008	83	BISSUOLA	griglie finite	
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	BIXIO N.					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	BONAIUTI	17/04/2008	48	BONAIUTI	completato	
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	BORELLI					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	BORGONOVO					
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	BORGOFORTE	28/05/2008	10	BORGOFORTE		
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	BORSI					
Fusina	08/09/2008	13/09/2008	BORTOLOZZO					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	BOSCO PALU'	28/05/2008	12	BOSCO PALU'	completato	
Fusina	02/06/2008	07/06/2008	BOSSO	30/05/2008	15	BOSSO		
				31/05/2008	50	BOSSO		
				03/06/2008	11	BOSSO		
				09/06/2008	46	BOSSO	completato	
				09/06/2008	36	BOSSO PIAZZA 1°	completato	
				10/06/2008	54	BOSSO PIAZZALE 2		
				12/06/2008	30	BOSSO PIAZZALE 2	completato	
Fusina	17/03/2008	22/03/2008	BOTTENIGO (CATENE)	10/03/2008	47	BOTTENIGO		
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	BOTTENIGO (CIMITERO)	11/03/2008	25	BOTTENIGO	completato	
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	BOTTENIGO (PANORAMA)					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	BOTTENIGO (TRIESTE CAVALCAVIA)					
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	BRAGADIN					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	BRAIES					
Fusina	21/04/2008	26/04/2008	BRENDOLE	23/04/2008	80	BRENDOLE		
				24/04/2008	114	BRENDOLE		
				01/07/2008	23	BRENDOLE	completato	
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	BRENDA VECCHIA					luglio
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	BRESSANONE					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	BRIGA	08/04/2008	20	BRIGA	completato	
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	BRUNACCI	16/04/2008	18	BRUNACCI		
				17/04/2008	75	BRUNACCI	completato	
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	BRUNICO					
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	BRUNO (PIAZZETTA)					agosto
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	BUCCARI					luglio
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	BUOZZI	21/05/2008	9	BUOZZI		
				22/05/2008	73	BUOZZI	completato	
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	BUZZOLA					
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	CA' BADOERA	06/06/2008	25	CA' BADOERA	completato	
Campalto	17/11/2008	22/11/2008	CA' BORTOLATO					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	CA' COLOMBARA					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	CA' CORNIANI					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	CA' FORNONI					
Fusina	12/05/2008	17/05/2008	CA' LIN	24/04/2008	194	CA' LIN	completato	
Campalto	04/08/2008	09/08/2008	CA' MARCELLO					
Campalto	08/12/2008	13/12/2008	CA' PIANETTI					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	05/05/2008	10/05/2008	CA' ROSSA					TRAM
Campalto	01/12/2008	06/12/2008	CA' RUGGER					
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	CA' SAGREDO					
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	CA' SAVORGNAN					luglio
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	CA' SOLARO					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	CA' STAMPALIA					
Campalto	01/12/2008	06/12/2008	CA' VIGANO					
Campalto	01/12/2008	06/12/2008	CA' ZORZI					
Campalto	08/12/2008	13/12/2008	CA' ZULIANI					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	CABOTO	09/04/2008	16	CABOTO		
				11/04/2008	36	CABOTO	completato	
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	CADORE					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	CADORIN					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	CADORNA					
Fusina	15/09/2008	20/09/2008	CAFASSO					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	CAFFI					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	CAIROLI	11/03/2008	15	CAIROLI	completato	
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	CALABRIA	22/04/2008	100	CALABRIA	completato	
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	CALATAFIMI					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	CALLIERO	26/06/2008	22	CALLIERO		
				27/06/2008	20	CALLIERO	completato	
Fusina	29/12/2008	03/01/2009	CALUCCI					
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	CALVI	17/04/2008	58	CALVI		
				18/04/2008	19	CALVI	completato	
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	CALZA	26/06/2008	16	CALZA	completato	
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	CAMUFFO					
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	CANAL	18/02/2008	38	CANAL	completato	
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	CANALETTO	01/07/2008	28	CANALETTO	completato	
Campalto	27/10/2008	01/11/2008	CANAZEI					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	CANESTRINI	21/04/2008	6	CANESTRINI	completato	
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	CANETTI					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	CANEVE					agosto
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	CANINI					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	CANTORE					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	CAORLE					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	CAPOSILE					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	CAPPELLETTO					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	CARD. TREVISANATO					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	CARD. URBANI					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	CARDINAL GIOVANNI BESSARIONE	29/02/2008	21	CARDINAL GIOVANNI BESSARIONE	completato	
Campalto	18/08/2008	23/08/2008	CARDINAL GIOVANNI BESSARIONE					
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	GIOSUE' CARDUCCI	03/03/2008	59	CARDUCCI	completato	

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	CARLEVARIS					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	CARPACCIO					
Fusina	01/09/2008	06/09/2008	CARRARA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	CARRER L.					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	CARRIERA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	CASATI	21/04/2008	6	CASATI		
				30/04/2008	24	CASATI	completato	
Fusina	17/03/2008	22/03/2008	CASE NUOVE	12/03/2008	63	CASE NUOVE	completato	
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	CASONA					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	CASSANDRA	03/03/2008	16	CASSANDRA	completato	
Fusina	08/09/2008	13/09/2008	CASTAGNA					
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	CASTELCIGOTO	28/05/2008	17	CASTELCIGOTO	completato	
Fusina	29/12/2008	03/01/2009	CASTELLANA (Mestre)					
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	CASTELLI					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	CATALANI					agosto
Fusina	24/03/2008	29/03/2008	CATENE	06/03/2008	28	CATENE		
				07/03/2008	47	CATENE		
				10/03/2008	38	CATENE	completato	
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	CATONE					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	CATTANEO					agosto
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	CATULLO					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	CAVALCANTI					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	CAVALIERI DI V.TO VENETO	06/06/2008	42	CAVALIERI DI V.TO VENETO	completato	
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	CAVALLETTO (E LATERALI)					
Fusina	10/03/2008	15/03/2008	CAVALLOTTI	27/03/2008	32	CAVALLOTTI		
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	CAVARZERE					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	CAVAZUCCHERINA					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	CAVEDALIS					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	CAVIGLIA					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	CAVOUR					
Campalto	17/11/2008	22/11/2008	CECCHERINI					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	CECCHINI	08/04/2008	14	CECCHINI	completato	
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	CELTICA					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	CERESIO					
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	CERTOSA					
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	CHERSO	23/04/2008	74	CHERSO		
				02/07/2008	31	CHERSO	completato	
Fusina	12/05/2008	17/05/2008	CHIESA DI TRIVIGNANO					agosto
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	CHINOTTO					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	CHIOGGIA					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	CIARDI	02/07/2008	84	CIARDI		
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	CIBRARIO					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	CICOGNARA					agosto
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	CILIEGI					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	CIMA					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	CIMA D'ASTA					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	CIMA GOGNA	07/02/2008	16	CIMA GOGNA	completato	
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	CIMABUE					
Campalto	24/11/2008	29/11/2008	CIMITERO DESE					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	CINCINNATO					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	CIPRESSI					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	CLAUDIA	02/07/2008	24	Via Claudia	completato	
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	COL BRICCON					
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	COL DELL'ORSO	17/04/2008	16	COL DELL'ORSO	completato	
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	COL DI LANA					luglio
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	COL MOSCHIN					luglio
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	COL S.MARTINO					
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	COL VISENTIN					agosto
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	COLETTI	18/04/2008	18	COLETTI		
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	COLFOSCO					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	COLLE					
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	COLLEONI					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	COLLI EUGANEI					
Fusina	24/03/2008	29/03/2008	COLOMBARA	26/03/2008	44	COLOMBARA	da finire	
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	COLOMBARA (CA'SABBIONI)					
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	COLOMBO					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	COLUMELLA					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	COMBONI	25/06/2008	10	COMBONI		
				26/06/2008	13	COMBONI	completato	
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	COMELICO					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	COMELLO					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	CONFALONIERI					
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	CONFORTI					luglio
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	CONI ZUGNA					
Fusina	01/09/2008	06/09/2008	CORNAGLIA					
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	CORNARO					
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	CORONELLI (RIVIERA)					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	CORRENTI					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	CORRIDONI					
Campalto	26/05/2008	31/05/2008	CORSO DEL POPOLO					agosto
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	CORVARA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	COSENZ					
Fusina	15/09/2008	20/09/2008	COSMAI (P.ZZA)					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	COSTA					agosto

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	CRISPI (PIAZZETTA)	11/04/2008	20	CRISPI		
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	CRISPI	14/04/2008	14	CRISPI		
				16/04/2008	32	CRISPI	completato	
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	CRISTO LAVORATORE					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	CRISTO LAVORATORE (PIAZZA)					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	CRIVELLI	01/07/2008	34	CRIVELLI	completato	
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	CROCE B.					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	CRODA ALTA					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	CUMANA					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	D' ACQUISTO					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	D' AOSTA	10/06/2008	31	D' AOSTA		
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	DA MULA					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	DA PORDENONE					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	DA S' GEMINIANO					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	DA TODI					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	DA VERRAZZANO					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	DA VIA DON ZORZI AL DEPURATORE					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	DA VINCI P.LE					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	DALL'ONGARO					
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	D'ALVIANO					
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	D'ASSUNTA P.LE					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	DANDOLO	29/02/2008	29	DANDOLO	completato	
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	DANTE	14/03/2008	59	DANTE		
				27/03/2008	43	DANTE		
				28/03/2008	20	DANTE	completato	
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	D'AZEGLIO					
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	DE AMICIS					luglio
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	DE FANTI					
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	DE MARCHI					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	DE NICOLA					agosto
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	DE PISIS					
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	DECORATI AL VALORE CIV.					luglio
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	DEGAN					luglio
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	DEGLI ANTONI					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	DEI CENTAURI					
Campalto	17/11/2008	22/11/2008	DEI FAGIANI					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	DEI FAUNI					
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	DEI GABBIANI					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	DEI GIULIANI					
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	DEI MELOGRANI	06/05/2008	20	DEI MELOGRANI	completato	
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	DEI MILLE					
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	DEI MIRTILLI	05/05/2008	21	DEI MIRTILLI	completato	

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	DEI MOLINI					
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	DEI PATRIARCHI					
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	DEI PAVONI					
Fusina	02/06/2008	07/06/2008	DEI PETROLI	27/05/2008	6	DEI PETROLI		
				28/05/2008	40	DEI PETROLI	completato	
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	DEI PINI					
Fusina	24/03/2008	29/03/2008	DEI PIOPPI	11/03/2008	36	DEI PIOPPI	completato	
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	DEI PREVATI					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	DEI SALMONI					
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	DEL BOSCHETTO					
Fusina	24/03/2008	29/03/2008	DEL BOSCO	11/03/2008	6	DEL BOSCO		
				12/03/2008	10	DEL BOSCO		
				13/03/2008	74	DEL BOSCO	completato	
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	DEL CARSO (VICOLO)					luglio
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	DEL CASSERO	09/06/2008	42	DEL CASSERO	completato	
Campalto	08/12/2008	13/12/2008	DEL FALCO					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DEL GAGGIAN					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DEL GALLO					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DEL GAZZATO					
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	DEL LAVORATORE					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	DEL LUCCIO					
Fusina	17/03/2008	22/03/2008	DEL MAGGIOLINO	13/03/2008	18	DEL MAGGIOLINO		
				14/03/2008	20	DEL MAGGIOLINO	completato	
Campalto	18/08/2008	23/08/2008	DEL MIGLIO					
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	DEL NIBBIO					
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	DEL PARCO					
Fusina	26/05/2008	31/05/2008	DEL PARROCO	11/03/2008	16	DEL PARROCO		
				19/03/2008	35	DEL PARROCO		
				26/03/2008	34	DEL PARROCO	completato	
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	DEL POZZO	06/05/2008	38	DEL POZZO	completato	
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	DEL RIGO (STRADA)					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DELFICA					
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	DELL' AIRONE					
Fusina	02/06/2008	07/06/2008	DELL' ATOMO	21/05/2008	46	DELL' ATOMO		
				22/05/2008	18	DELL' ATOMO	completato	
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	DELLA CERVA	09/05/2008	47	DELLA CERVA	completato	
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	DELLA CHIESA	21/04/2008	23	DELLA CHIESA		
				24/04/2008	97	DELLA CHIESA	completato	
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DELLA DOSA					
Fusina	24/03/2008	29/03/2008	DELLA FONTE	28/03/2008	65	DELLA FONTE	da finire	
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	DELLA LAGUNA					
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	DELLA MANDRA					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	DELLA MONTAGNOLA					agosto
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	DELLA PACE (PIAZZETTA)	17/04/2008	12	DELLA PACE PIAZZETTA	completato	
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	DELLA PERGOLA (VICOLO)	11/04/2008	38	DELLA PERGOLA (VICOLO)	completato	
Fusina	02/06/2008	07/06/2008	DELLA PILA	22/05/2008	51	DELLA PILA		
				23/05/2008	39	DELLA PILA	completato	
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	DELLA PINETA (VICOLO)	12/04/2008	77	DELLA PINETA (VICOLO)	completato	
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	DELLA SERENISSIMA					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DELLA SPIGA					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	DELLA STAULANZA (VICOLO)					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	DELLA STAZIONE					
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	DELLA TECNICA					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DELLA VIGNA					
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	DELLE BEATITUDINI					agosto
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	DELLE CARPE					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	DELLE CAVE					
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	DELLE CICOGNE					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DELLE DRIADI					
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	DELLE FOLAGHE					
Fusina	02/06/2008	07/06/2008	DELLE INDUSTRIE					agosto
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	DELLE LAMPREDE					
Fusina	09/06/2008	14/06/2008	DELLA MACCHINE	23/05/2008	7	DELLE MACCHINE		
				26/05/2008	21	DELLE MACCHINE		
				27/05/2008	30	DELLE MACCHINE	completato	
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	DELLE MARMAROLE	19/05/2008	110	DELLE MARMAROLE	completato	
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	DELLE MUNEGHE	26/05/2008	92	DELLE MUNEGHE	completato	
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DELLE NAIADI					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	DELLE NEREIDI					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	DELLE NINFE					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	DELLE ONDINE					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	DELLE OREADI					
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	DELLE PECORE					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	DELLE PLEIADI					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	DELLE ROBINIE					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	DELLE SCUOLE					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DELLE SIRENE					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	DELLE TOFANE					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	DELLE TROTE					
Fusina	09/06/2008	14/06/2008	DELL'ELETTRICITA'	03/04/2008	10	DELL'ELETTRICITÀ INTERPORTO		
Fusina	17/03/2008	22/03/2008	DELL'ERBA	13/03/2008	34	DELL'ERBA	completato	
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	DELL'ESSICATOIO	11/04/2008	54	DELL'ESSICATOIO	completato	
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	DELLO SPARVIERO					
Fusina	10/03/2008	15/03/2008	DELLO SPAZIO (P.ZZA)	13/03/2008	12	DELLO SPAZIO		

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
				14/03/2008	6	DELLO SPAZIO	completato	
Fusina	25/08/2008	30/08/2008	DEMETROVICH					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	DEMIN					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	DI CHINAZZO					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	DI VITTORIO					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	DIAZ A.					
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	DIEDO					
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	DIZIANI					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	DOBBIACO					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	DON ARMANDO BERNA (ex. COTTOLENGO)					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	DON GUANELLA					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	DON LUIGI STURZO					lavori in corso
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	DON ORIONE					
Fusina	19/05/2008	24/05/2008	DON PERON	13/05/2008	33	DON PERON		
				14/05/2008	22	DON PERON		
				15/05/2008	33	DON PERON		
				16/05/2008	7	DON PERON	completato	
Fusina	19/05/2008	24/05/2008	DON TOSATTO	14/05/2008	60	DON TOSATTO		
				15/05/2008	28	DON TOSATTO		
				16/05/2008	13	DON TOSATTO		
				19/05/2008	40	DON TOSATTO		
				20/05/2008	20	DON TOSATTO		
				21/05/2008	21	DON TOSATTO	completato	
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	DON ZORZI	30/06/2008	45	DON ZORZI		
				30/06/2008	55	DON ZORZI	completato	
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	DORIANO					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	DOTTESIO					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	DRAGHI (VICOLO)					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	DRI D.					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	DURANDO					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	EGERIA					
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	EINAUDI					agosto
Fusina	25/08/2008	30/08/2008	EMMER (PIAZZA)					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	EMO					
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	EQUILIO					
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	ERACLEA	02/07/2008	13	ERACLEA	completato	
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	ERIDESIO	28/05/2008	10	ERIDESIO	completato	
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	ESIODO					
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	ETRURIA	22/04/2008	90	ETRURIA	completato	
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	EUGANEA					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	EUPILI					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	26/05/2008	31/05/2008	F.LLI CAVANIS	03/06/2008	17	F.LLI CAVANIS		
				10/06/2008	54	F.LLI CAVANIS		
				11/06/2008	102	F.LLI CAVANIS		
				12/06/2008	36	F.LLI CAVANIS	completato	
				13/06/2008	24	F.LLI CAVANIS LATERALI	completato	
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	F.LLI CERVI					
Campalto	01/12/2008	06/12/2008	F.LLI POMIATO (PIAZZA)					
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	FABRIS	15/05/2008	17	FABRIS	completato	
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	FAGARE'					luglio
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	FAGGI					
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	FAPANNI					agosto
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	FARINI					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	FAVRETTO					
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	FEDELI					
Fusina	10/03/2008	15/03/2008	FELISATI	27/03/2008	50	FELISATI		
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	FELISATI (VICOLO)	28/03/2008	42	FELISATI		
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	FELTRE					
Fusina	25/08/2008	30/08/2008	FERMI					
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	FERRARA	29/04/2008	38	FERRARA	completato	
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	FIDELFO	03/03/2008	24	FIDELFO	completato	
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	FIERAMOSCA					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	FILIASI					
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	FILZI					luglio
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	FINCATI					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	FIORERI					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	FIRENZE					
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	FIUME	28/04/2008	99	FIUME	completato	
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	FONTANE					
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	FORNACE					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	FORTE GAZZERA					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	FORTEZZA					
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	FORTINI					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	FOSCARI P.LE					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	FOSCOLO	16/04/2008	4	FOSCOLO	completato	
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	FOSSOMBRONI					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	FRADELLETTO					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	FRANCESCHETTI					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	FRANCESCONI					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	FRASINELLI					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	FRASSINI					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	FRATELLANZA					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	FRESCOBALDI					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	FRIEDMBERG					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	FRIGATTI					
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	FRISOTTI					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	FULIN					agosto
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	FUSINATO					
Campalto	08/12/2008	13/12/2008	GALILEI (AEROPORTO)					
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	GALLIA					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	GALLINE					
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	GALUPPI	21/04/2008	37	GALUPPI	completato	
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	GAR P.LE					
Campalto	02/06/2008	07/06/2008	GARIBALDI (ROTONDA)	26/05/2008	154	GARIBALDI	completato	
Campalto	02/06/2008	07/06/2008	GARIBALDI VIALE					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	GARIGLIANO					
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	GAROFOLI					
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	GATTAMELATA					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	GAVAZZI					
Fusina	21/04/2008	26/04/2008	GAZZERA ALTA	05/05/2008	90	GAZZERA ALTA	completato	
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	GAZZERA BASSA	05/05/2008	22	GAZZERA BASSA	completato	
Campalto	04/08/2008	09/08/2008	GENOVA					
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	GERANI					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	GERLIN					
Fusina	26/05/2008	31/05/2008	GHETTO					agosto
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	GIARDINO	24/04/2008	16	GIARDINO	completato	
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	GIBELLINA	20/03/2008	24	GIBELLINA	completato	
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	GIOBERTI					
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	GIORDANO BRUNO	24/04/2008	17	GIORDANO BRUNO	completato	
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	GIORDANO LUCA					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	GIORGIONE					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	GIOTTO					
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	GIOVANNACCI P.LE					luglio
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	GIURIATI					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	GIURIATI P.LE					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	GIUSTI	14/04/2008	23	GIUSTI	completato	
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	GIUSTINIAN A.					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	GIUSTINIAN M.					
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	GIUSTINIANI P.LE					
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	GIUSTIZIA	04/03/2008	21	GIUSTIZIA		
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	GLORIA					
Campalto	19/05/2008	24/05/2008	GOBBI	02/04/2008	20	GOBBI		
				02/04/2008	38	GOBBI		
				03/04/2008	28	GOBBI		
				04/04/2008	72	GOBBI		

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
				07/04/2008	33	GOBBI	completato	
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	GOITO					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	GOLDONI					
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	GORI SERGIO (PARCO BISSUOLA)					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	GORIZIA	06/06/2008	2	GORIZIA	completato	
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	GORZONE					
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	GOSALDO	26/05/2008	19	GOSALDO	completato	
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	GRADO					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	GRAPPUTO					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	GRASSI G.B.	06/03/2008	57	GRASSI G.B.	completato	
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	GRAVE PAPADOPOLI					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	GRAZIANI					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	GRAZIOLI	12/03/2008	42	GRAZIOLI	completato	
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	GRIGOLETTI					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	GRIMANI F.					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	GRONDONI					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	GUADELLA					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	GUARDI					agosto
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	GUERRAZZI	29/05/2008	26	GUERRAZZI	completato	
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	GUERZONI	29/05/2008	16	GUERZONI	completato	
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	GUINIZELLI					
Campalto	05/05/2008	10/05/2008	HERMADA					agosto
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	INDRI	23/05/2008	105	INDRI		agosto
				26/05/2008	17	INDRI	completato	
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	IVREA	11/04/2008	18	IVREA	completato	
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	JACINI J.	14/04/2008	28	JACINI	completato	
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	KOLBE					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	KOSSUT					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	LADINIA					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	LAGO DI BOLSENA					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	LAGO DI FIMON					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	LAGO D'IDRO					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	LAGO D'ISEO					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	LAGO D'ORTA					
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	LAMARMORA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	LANZA					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	LARIO					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	LATERALE VIA DELLA FONTE					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	LAVAREDO					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	LAVELLI					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	LAZZANEO					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	LAZZARINI					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	LEONCAVALLO					
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	LEONINO DA ZARA	11/04/2008	17	LEONINO DA ZARA	completato	
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	LETIZIA					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	LEVI					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	LIBERI					
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	LICORI					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	LIGABUE					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	LINGHINDAL					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	LINNEO					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	LISSA					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	LISSONE					
Campalto	08/12/2008	13/12/2008	LITOMARINO					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	LIVENZA					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	LOCCHI					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	LONGHENA					
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	LONGHI					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	LORENZAGO					
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	LUSSINGRANDE	23/04/2008	22	LUSSINGRANDE		
				30/06/2008	5	LUSSINGRANDE	completato	
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	LUSSINPICCOLO	23/04/2008	18	LUSSINPICCOLO		
				30/06/2008	15	LUSSINPICCOLO	completato	
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	MACELLO					
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	MADONNA PELLEGRINA P.LE					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	MAGANZA					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	MAGNASCO	02/07/2008	62	MAGNASCO	completato	
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	MALAMOCCO					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	MALFATTI					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	MALVOLTI					
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	MAMELI	29/04/2008	17	MAMELI		
Fusina	22/09/2008	27/09/2008	MANARA					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MANCINI	06/06/2008	5	MANCINI	completato	
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	MANDORLI					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	MANETTI					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	MANTEGNA	01/07/2008	36	MANTEGNA	completato	
					7	MANTEGNA	griglie	
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	MANTOVANI					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	MANUNZIO					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	MANZINI					
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	MANZONI A.					
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	MARAVEGIA					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	MARCON					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	MARCONI					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	08/09/2008	13/09/2008	MARCUZZO					
Fusina	05/05/2008	10/05/2008	MARIESCHI	06/05/2008	65	MARIESCHI		
				07/05/2008	41	MARIESCHI	completato	
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	MARMOLADA					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	MARONCELLI					
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	MARRADI	29/05/2008	17	MARRADI	completato	
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	MARSALA	19/03/2008	60	MARSALA	completato	
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	MARZABOTO					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	MARZEMIN					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	MARZENEGO					
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	MARZIALE					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MASCAGNI					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	MASCHERONI					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	MASSAIA CARD.					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	MASSARI					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	MATTEI					
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	MATTEI E.					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	MAZZORBO					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	MAZZUCCHETTO					
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	MEDICI DEL VASCHELLO	30/05/2008	14	MEDICI DEL VASCHELLO	completato	
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	MEDOACO					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	MENEGALDO					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	MENEGHETTI					
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	MENOTTI	29/05/2008	30	MENOTTI	completato	
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	MENTANA	30/04/2008	39	MENTANA	completato	
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MERANO					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	MERCANTINI	29/05/2008	12	MERCATINI		
Fusina	21/04/2008	26/04/2008	MERCATO (PIAZZA)	21/04/2008	31	MERCATO PIAZZA		
				23/04/2008	45	MERCATO PIAZZA		
				24/04/2008	204	MERCATO PIAZZA	completato	
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	MESTRINA					Agosto
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	METAURO					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	MEZZACAPO					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	MEZZACAPO (PIAZZA)					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	MILANO					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	MILAZZO	10/03/2008	12	MILAZZO		
				11/03/2008	45	MILAZZO	completato	
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	MILESI					
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	MINGHETTI	29/05/2008	47	MINGHETTI	completato	
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	MINOTTO					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	MIRAGLIA					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	MIRCOVICH					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	03/11/2008	08/11/2008	MISURINA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	MODENATO					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	MOLINO RONCHIN					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	MONEGO					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONGUELFO					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	MONICO					
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	MONSIGNOR G.OLIVOTTI (PIAZZETTA)	03/03/2008	3	MONSIGNOR G.OLIVOTTI (PIAZZETTA)	completato	
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	MONTANARI	10/03/2008	16	MONTANARI	completato	
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	MONTANEL					
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	MONTE ABETONE	30/04/2008	27	MONTE ABETONE	completato	
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE ANTELAO					
Campalto	27/10/2008	01/11/2008	MONTE BERICO					
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	MONTE BIANCO	30/04/2008	12	MONTE BIANCO		
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	MONTE CENGIO	06/06/2008	4	MONTE CENGIO	completato	
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	MONTE CERVINO	14/05/2008	51	MONTE CERVINO		
				16/05/2008	38	MONTE CERVINO		
				22/05/2008	21	MONTE CERVINO		
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE CIVETTA					
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	MONTE CRIDOLA					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	MONTE CRISTALLO					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	MONTE GRAPPA	06/06/2008	36	MONTE GRAPPA		
				10/06/2008	1	MONTE GRAPPA	completato	
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	MONTE MADONNA					
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	MONTE MONVISO					
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	MONTE NERO	03/03/2008	10	MONTE NERO	completato	
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE NEVOSO					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE ORTLES					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE ORTONE					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	MONTE PAVIONE					
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	MONTE PELMO	14/04/2008	49	MONTE PELMO		
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	MONTE PERALBA	27/05/2008	34	MONTE PERALBA		
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	MONTE PIANA					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	MONTE PIZZOCCO					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE PRESANELLA					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	MONTE ROSA					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MONTE ROSSO					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE RUZ					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MONTE S' GABRIELE					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MONTE S' MICHELE	10/06/2008	28	MONTE S.MICHELE	completato	
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MONTE SABOTINO	06/06/2008	41	MONTE SABOTINO		
				10/06/2008	6	MONTE SABOTINO	completato	

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MONTE SANTO	10/06/2008	32	MONTE SANTO	completato	
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	MONTE SELLA					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	MONTE SORAPIS					
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	MONTE TUDAIO					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	MONTE VARELLA					
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	MONTE VENDA					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	MONTE VENOLA					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	MONTEGROTTO					
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	MONTELLO	06/06/2008	4	MONTELLO		
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	MONTEMERLO					
Fusina	19/05/2008	24/05/2008	MONTESSORI	28/05/2008	24	MONTESSORI		
				29/05/2008	62	MONTESSORI		
				30/05/2008	59	MONTESSORI	completato	
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	MONTEVERDI	24/04/2008	28	MONTEVERDI	completato	
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	MONVISO	21/05/2008	28	MONVISO	completato	
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	MONZAMBANO	29/05/2008	0	MONZAMBANO	no cadotoie	
Fusina	25/08/2008	30/08/2008	MONZANI					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	MORARI					
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	MORO	03/06/2008	15	MORO	completato	
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	MOROSINI	08/05/2008	72	MOROSINI		
				09/05/2008	9	MOROSINI	completato	
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	MOROSINI G.B.					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	MOTTA					agosto
Fusina	21/04/2008	26/04/2008	MUNICIPIO P.LE	05/05/2008	24	MUNICIPIO P.LE	completato	
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	MURIALDO					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	MUSATTI					luglio
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	MUTILATI DEL LAVORO					
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	NAO					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	NAPOLI					
Campalto	18/08/2008	23/08/2008	NATISONE					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	NEGRELLI					
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	NEGRI G.					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	NEMI					
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	NERVESA					luglio
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	NICOLODI					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	NICOLODI P.LE					
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	NICOTERA	29/05/2008	12	NICOTERA	completato	
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	NIEVO					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	NIGRA	30/05/2008	102	NIGRA	completato	
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	NONO					
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	OBERDAN					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	ODO DELLE COLONNE					
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	OGNISSANTI					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	OLEANDRI					
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	OLIVOLO					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	OLMI					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	ONTANI					
Fusina	08/09/2008	13/09/2008	OROBONI					
Fusina	08/09/2008	13/09/2008	ORSATO					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	ORSINI					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	ORTENSIE					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	ORTIGARA	06/06/2008	14	ORTIGARA	completato	
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	ORTISEI					
Fusina	25/08/2008	30/08/2008	ORTOLAN					
Fusina	08/09/2008	13/09/2008	ORTOLAN P.LE					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	OSLAVIA					agosto
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	OSOPPO					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	OVIDIO					
Fusina	12/05/2008	17/05/2008	PACCAGNELLA	06/05/2008	100	PACCAGNELLA		
				07/05/2008	78	PACCAGNELLA	completato	
Fusina	02/06/2008	07/06/2008	PACINOTTI					
Fusina	01/09/2008	06/09/2008	PADANA					
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	PAGANELLO	28/04/2008	27	PAGANELLO		
				29/04/2008	27	PAGANELLO	completato	
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	PAGANO	30/05/2008	12	PAGANO		
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	PALEOCAPA	15/02/2008	57	PALEOCAPA		
				18/02/2008	28	PALEOCAPA	completato	
Campalto	17/11/2008	22/11/2008	PALIAGA					
Campalto	17/11/2008	22/11/2008	PALIAGHETTA					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	PALLADIO					
Fusina	01/09/2008	06/09/2008	PALLAVICINO					
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	PALMA	30/06/2008	8	PADRE GELAIN		
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	PALMANOVA	03/06/2008	4	PALMANOVA	completato	
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	PAOLETTI	12/05/2008	11	PAOLETTI		
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	PAOLUCCI	14/04/2008	42	PAOLUCCI		
				15/04/2008	47	PAOLUCCI		
				16/04/2008	72	PAOLUCCI	completato	
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	PAPA GIOVANNI XXIII					
Campalto	04/08/2008	09/08/2008	PARCO ALBANESE					
Fusina	17/03/2008	22/03/2008	PARCO FERROVIARIO	03/03/2008	97	PARCO FERROVIARIO		
				06/03/2008	106	PARCO FERROVIARIO	completato	
Campalto	21/04/2008	26/04/2008	PARCO PONCI	28/04/2008	18	PARCO PONCI		
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	PARMESAN (P.LE)	18/04/2008	33	PARMESAN P.LE	completato	

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	19/05/2008	24/05/2008	PAROLARI	17/06/2008	31	PAROLARI		
				18/06/2008	49	PAROLARI		
				19/06/2008	31	PAROLARI	completato	
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	PASINI	14/04/2008	63	PASINI		
				16/04/2008	57	PASINI	completato	
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	PASQUALIGO					agosto
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	PASSO BERNINA	02/05/2008	37	PASSO BERNINA	completato	
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	PASSO BUOLE					luglio
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	PASSO CEREDA	21/05/2008	32	PASSO CEREDA		
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	PASSO DEL GIOVO					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	PASSO DURAN					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	PASSO FALZAREGO					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	PASSO FEDAJA					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	PASSO GIAU					
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	PASSO MAURIA	19/05/2008	33	PASSO MAURIA		
				21/05/2008	26	PASSO MAURIA	completato	
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	PASTRENGO					
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	PASUBIO					luglio
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	PATRIARCHI					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	PELLICO					
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	PENDINI (VICOLO)					
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	PENELLO	30/05/2008	36	PENELLO	completato	
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	PENZO					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	PEPE					
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	PERLAN	23/04/2008	138	PERLAN	completato	
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	PESARO					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	PESCHIERA	02/05/2008	16	PESCHIERA	completato	
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	PETRARCA	20/06/2008	18	PETRARCA	completato	
Fusina	21/04/2008	26/04/2008	PIAVE	24/04/2008	168	PIAVE	completato	
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	PIAZZETTA					
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	PIAZZETTA 11 FEBBRAIO					luglio
Fusina	16/06/2008	21/06/2008	PIAZZETTA S' CARLO					luglio
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	PIAZZETTA S' FRANCESCO					
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	PIER DELLE VIGNE					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	PIETRO VECCHIA	01/07/2008	22	PIETRO VECCHIA		
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	PIGAFETTA	16/04/2008	18	PIGAFETTA		
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	PINCHERLE					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	PINEROLO	10/04/2008	23	PINEROLO		
				11/04/2008	5	PINEROLO	completato	
Fusina	25/08/2008	30/08/2008	PINTON					
Fusina	10/03/2008	15/03/2008	PIRAGHETTO	28/04/2008	33	PIRAGHETTO		
				29/04/2008	68	PIRAGHETTO	completato	

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	PIRANESI	02/07/2008	24	PIRANESI		
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	PISACANE					agosto
Fusina	24/03/2008	29/03/2008	PISANELLI	18/04/2008	38	PISANELLI	completato	
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	PISANI					
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	PISINO	23/04/2008	25	PISINO		
				30/06/2008	6	PISINO	completato	
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	PITICA					
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	PIVA					
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	PLATANI					
Campalto	13/10/2008	18/10/2008	PLINIO					
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	PO					
Fusina	10/03/2008	15/03/2008	PODGORA					agosto
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	POLITI					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	POMA	03/06/2008	35	POMA	completato	
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	PONTE ALTO					
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	PONTE DESE					
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	PONTE SERVA	28/05/2008	10	PONTE SERVA	completato	
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	PONZONI					
Campalto	17/11/2008	22/11/2008	PORTARA					
Fusina	18/08/2008	23/08/2008	PORTENARI					
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	POSTE NUOVE					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	POVEGLIA					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	PRATI	11/04/2008	28	PRATI	completato	
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	PREDAZZO					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	PREMUDA					agosto
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	PUCCINI	10/06/2008	17	PUCCINI	completato	
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	PUGLIESE					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	PUSTERIA					
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	QUARANTA (P.LE)					
Campalto	05/05/2008	10/05/2008	QUARTIERE ARETUSA					agosto
Campalto	05/05/2008	10/05/2008	QUARTIERE S' GIUSEPPE					agosto
Campalto	05/05/2008	10/05/2008	QUARTIERE S' TEODORO					agosto
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	QUARTO	10/03/2008	16	QUARTO	completato	
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	QUATTRO NOVEMBRE					
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	QUERCE					
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	QUERINI	05/03/2008	25	QUERINI	completato	
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	RADAELLI					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	RADAELLI (P.LE)					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	RAMUSIO	03/03/2008	12	RAMUSIO	completato	
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	RENIER					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	REPETTI					
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	RESIA	03/06/2008	4	RESIA	completato	

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	REVERE					
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	RICASOLI					
Fusina	05/05/2008	10/05/2008	RICCI	05/05/2008	11	RICCI	completato	
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	RIDOLFI					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	RIELTA					
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	RIO STORTO					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	RIOSON					
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	RISMONDO					
Campalto	15/09/2008	20/09/2008	RIVIERA MARCO POLO					
Fusina	29/12/2008	03/01/2009	RIZZARDI (RAMPA)					
Campalto	17/11/2008	22/11/2008	ROCCA G.					
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	ROMA					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	ROMEA (ROTONDA)					
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	ROMEA SS n° 309					
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	RONCHI	27/05/2008	43	RONCHI (STRADA)	completato	
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	ROSA S.					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	ROSMINI	29/05/2008	5	ROSMINI	completato	
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	ROSSAROL	30/06/2008	103	ROSSAROL	completato	
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	ROSSAROL (P.LE)	30/06/2008	34	ROSSAROL P.LE	completato	
Fusina	15/09/2008	20/09/2008	ROSSETTI					
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	ROSSETTO					
Fusina	25/08/2008	30/08/2008	ROSSI					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	ROSSI J.					
Fusina	19/05/2008	24/05/2008	RUBENS	16/06/2008	37	RUBENS		
				17/06/2008	13	RUBENS	completato	
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	RUBICONE					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	RUCELLAI					
Campalto	05/05/2008	10/05/2008	RUFINI					stretta mezzo adeguato
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	RUSTICO DI FILIPPO					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	S' ANTONIO (ora PADRE GELAIN)					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	S' ANTONIO (P.LE)					
Fusina	08/12/2008	13/12/2008	S' DAMIANO					
Campalto	12/05/2008	17/05/2008	S' DONA' (da tangenziale a p.zza Pastrello)					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	S' ERASMO	30/04/2008	20	S. FERMO	completato	
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	S' FERMO					agosto
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	S' GIORGIO IN ALGA					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	S' ILARIO					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	S' LAZZARO					
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	S' MARIA DEI BATTUTI					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	S' MARTINO					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	S' MATTIA					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	S' MAURIZIO					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	S' SECONDO					
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	S' SPIRITO					
Fusina	01/12/2008	06/12/2008	S' VIGILIO					
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	SABBADINO C.	28/04/2008	34	SABBADINO (VILL.LAGUNA)		
				29/04/2008	61	SABBADINO (VILL.LAGUNA)		
				30/04/2008	52	SABBADINO (VILL.LAGUNA)		
				02/05/2008	20	SABBADINO (VILL.LAGUNA)		
				03/05/2008	14	SABBADINO (VILL.LAGUNA)	completato	
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	SAFFI					
Campalto	29/09/2008	04/10/2008	SAGREDO					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	SALAMONIO					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	SALEMI	12/03/2008	16	SALEMI	completato	
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	SALETTUOL					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	SALETTUOL					agosto
Fusina	21/07/2008	26/07/2008	SALICI					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	SALOMONE					
Campalto	04/08/2008	09/08/2008	SALSA					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	SALUZZO	08/04/2008	45	SALUZZO	completato	
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	SAN ALBERTO MAGNO	14/04/2008	8	SAN ALBERTO MAGNO		
Campalto	26/05/2008	31/05/2008	SAN DONA'					verificare agosto TRAM
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	SANNAZZARO					
Fusina	10/11/2008	15/11/2008	SANTA CHIARA					
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	SANTA MARIA GORETTI					
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	SANTI					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	SANTORRE DI SANTAROSA					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	SAPPADA					
Fusina	12/05/2008	17/05/2008	SARDEGNA	05/05/2008	58	SARDEGNA	completato	
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	SARDI					
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	SASSOLUNGO	11/04/2008	24	SASSOLUNGO	completato	
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	SAURO					agosto
Fusina	29/12/2008	03/01/2009	SCARAMUZZA					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	SCARANTE					
Campalto	16/06/2008	21/06/2008	SCARANTE	29/05/2008	53	SCARANTE	completato	
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	SCARSELLINI					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	SCATTOLIN					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	SCIESA					agosto
Fusina	17/11/2008	22/11/2008	SEGANTINI					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	SEI OTTOBRE					
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	SEISMIT-DODA					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	SELVATICO					agosto
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	SELVATICO P.LE					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	13/10/2008	18/10/2008	SERENA LEONE					
Fusina	10/03/2008	15/03/2008	SERNAGLIA	06/03/2008	37	SERNAGLIA		
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	SERRAVALLE					
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	SERVI DI MARIA					
Fusina	11/08/2008	16/08/2008	SETTEMBRINI					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	S'FELICE					
Campalto	10/03/2008	15/03/2008	SFORZA	05/03/2008	30	SFORZA		
				06/03/2008	21	SFORZA	completato	
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	SIRTORI					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	SIRTORI (P.LE)	10/06/2008	77	SIRTORI (P.LE)	completato	
Campalto	27/10/2008	01/11/2008	SIUSI					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	SLONGO					
Campalto	27/10/2008	01/11/2008	SOCIETA' 300 CAMPI					
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	SOFOCLE					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	SOLER					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	SOLFERINO					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	SORTITA					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	SOTTOPASSO DA VERAZZANO					
Campalto	20/10/2008	25/10/2008	SPALLANZANI					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	SPALTI					
Campalto	03/03/2008	08/03/2008	SPERI	10/03/2008	23	SPERI	completato	
Campalto	28/07/2008	02/08/2008	SQUERO					
Fusina	20/10/2008	25/10/2008	STADLER					
Fusina	29/12/2008	03/01/2009	STAZIONE (VIALE)					
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	STEFANI					
Campalto	27/10/2008	01/11/2008	STOPPANI					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	STRADA DELLA MOTORIZZAZIONE	27/05/2008	115	STRADA DELLA MOTORIZZAZIONE		
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	STUPARICH	28/05/2008	75	STRADA DELLA MOTORIZZAZIONE	completato	
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	SUSA	09/04/2008	18	SUSA	completato	
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	SVETONIO					
Campalto	11/08/2008	16/08/2008	TACITO					
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	TAGLIAMENTO	23/04/2008	42	TAGLIAMENTO		
				30/06/2008	6	TAGLIAMENTO	completato	
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	TALAMINI	12/05/2008	20	TALAMINI	completato	
Campalto	23/06/2008	28/06/2008	TARCENTO	03/06/2008	4	TARCENTO	completato	
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	TARTINI					agosto
Campalto	07/07/2008	12/07/2008	TASSINI					
Campalto	09/06/2008	14/06/2008	TAZZOLI	19/03/2008	7	TAZZOLI	completato	
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	TEANO	08/04/2008	28	TENDA		
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	TECCHIO					
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	TENDA					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Campalto	27/10/2008	01/11/2008	TEOCRITO					
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	TERRAGLIETTO					
Campalto	22/12/2008	27/12/2008	TERRONAZZO					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	TEVERE	04/04/2008	78	TEVERE		
				07/04/2008	83	TEVERE	completato	
Campalto	18/08/2008	23/08/2008	TICINO					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	TICOZZI					
Fusina	12/05/2008	17/05/2008	TIEPOLO					
Campalto	21/07/2008	26/07/2008	TINTORETTO					
Campalto	28/04/2008	03/05/2008	TIPALDO	12/05/2008	25	TIPALDO	completato	
Campalto	08/09/2008	13/09/2008	TIRSO					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	TITO	02/07/2008	32	TITO		
					35	TITO	completato	
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	TIZIANO					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	TOFFOLO					
Fusina	24/11/2008	29/11/2008	TOMINZ					
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	TOMMASEO	17/04/2008	45	TOMMASEO+PIAZZALE	completato	
Fusina	31/03/2008	05/04/2008	TOMMASEO (P.LE)	18/04/2008	24	TOMMASEO P.LE	completato	
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	TORCELLO					
Campalto	04/08/2008	09/08/2008	TORINO	29/04/2008	25	TORINO		
				30/04/2008	55	TORINO		
				02/05/2008	12	TORINO		
				05/05/2008	58	TORINO		
				07/05/2008	53	TORINO		
				08/05/2008	53	TORINO		
				09/05/2008	49	TORINO		
				29/06/2008	42	TORINO		
				15/06/2008	65	TORINO	completato	
Fusina	06/10/2008	11/10/2008	TORNIELLO					
Campalto	22/09/2008	27/09/2008	TORRE BELFREDO					
Campalto	17/03/2008	22/03/2008	TOTI E.					agosto
Fusina	04/08/2008	09/08/2008	TRASIMENO					
Campalto	25/08/2008	30/08/2008	TREBBIA					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	TREBBIATRICE					
Fusina	23/06/2008	28/06/2008	TREMITI					
Fusina	03/03/2008	08/03/2008	TRENTIN					agosto
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	TREZZO					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	TRIFOGLIO					
Campalto	15/12/2008	20/12/2008	TRIONFINI					
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	TRON					
Fusina	28/07/2008	02/08/2008	TULIPANI					
Campalto	14/07/2008	19/07/2008	TURATI					

Ambito	Dal	Al	(PROGRAMMA)	Data	caditoie	(ESEGUITO)	Intervento	Note
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	TURCINELLA					
Campalto	06/10/2008	11/10/2008	TURR S.					
Fusina	07/04/2008	12/04/2008	ULLOA	01/07/2008	32	ULLOA	completato	
Fusina	15/09/2008	20/09/2008	V.GGO CA' EMILIANI					
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	VAL GARDENA (VICOLO)					
Campalto	03/11/2008	08/11/2008	VALDEMARE					
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	VALDOCCO					
Campalto	30/06/2008	05/07/2008	VALEGGIO					
Fusina	17/03/2008	22/03/2008	VALESELLE	11/03/2008	31	VALLESELLE		
				12/03/2008	35	VALLESELLE	completato	
Campalto	29/12/2008	03/01/2009	VALLENARI					
Campalto	24/03/2008	29/03/2008	VALLISNERI					agosto
Campalto	31/03/2008	05/04/2008	VALLON	26/05/2008	29	VALLON		
				28/05/2008	70	VALLON		
				29/05/2008	20	VALLON	completato	
Fusina	29/09/2008	04/10/2008	VARE'					
Campalto	01/09/2008	06/09/2008	VARRONE					
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	VECCHIO HANGAR	08/04/2008	18	VECCHIO HANGAR		
				09/04/2008	32	VECCHIO HANGAR	completato	
Fusina	28/04/2008	03/05/2008	VEGLIA	23/04/2008	42	VEGLIA		
				02/07/2008	12	VEGLIA	completato	
				04/06/2008	29	VENDRAMIN		
				09/06/2008	29	VENDRAMIN	completato	
Fusina	30/06/2008	05/07/2008	VENEZIA (VIALE)	10/06/2008	11	VENEZIA (VIALE)		
Fusina	15/12/2008	20/12/2008	VENEZIANO					
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	VENTICINQUE APRILE	02/07/2008	26	VENTICINQUE APRILE	completato	
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	VENTIQUATTRO MAGGIO	02/07/2008	48	VENTIQUATTRO MAGGIO	completato	
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	VENTOTTO MARZO					
Campalto	10/11/2008	15/11/2008	VENTURI					
Fusina	07/07/2008	12/07/2008	VERBANO					
Campalto	07/04/2008	12/04/2008	VERCELLI	09/04/2008	16	VERCELLI		
Fusina	27/10/2008	01/11/2008	VERGOTTINI					
Fusina	14/04/2008	19/04/2008	VERONESE	01/07/2008	26	VERONESE	completato	
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	VERUDA					
Campalto	12/05/2008	17/05/2008	VESPUCCI (Bissuola- S.Giuliano)					luglio
Campalto	19/05/2008	24/05/2008	VESPUCCI (Bissuola- via Fradeletto)					luglio
Campalto	12/05/2008	17/05/2008	VIALE S' MARCO					
Campalto	18/08/2008	23/08/2008	VICOLO ALVISIO					
Fusina	14/07/2008	19/07/2008	VIGNOLE					
Campalto	14/04/2008	19/04/2008	VIII ALPINI					Lavori in corso
Campalto	27/10/2008	01/11/2008	VILLABASSA					
Fusina	17/03/2008	22/03/2008	VILLABONA	11/03/2008	18	VILLABONA		

